



**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE LA EMPRESA AL  
H. AYUNTAMIENTO DE ATZALAN, VER.**

Información General de la Obra:

**CONCURSO No:** IR/FISM-DF/2019300230055  
**CONTRATO No:** MAV/FISM-DF/2019-30-023/0055  
**No. DE OBRA:** 2019300230055  
**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
HIDRAULICO EN CALLE JAVIER RIVERA"  
**UBICACIÓN:** SANTA ROSA (EL EDÉN)  
**IMPORTE:** \$ 1,126,199.11  
**IVA:** \$ 180,191.86  
**TOTAL:** \$ 1,306,390.97  
**ANTICIPO** NO APLICA  
**PERIODO DE  
EJECUCION** Del 01 de julio de 2019 al 07 de agosto de 2019  
**FECHA FIRMA DE  
CONTRATO** 29 de junio de 2019

En la Comunidad de **SANTA ROSA (EL EDÉN)**, del Municipio de Atzalan, Ver., siendo las 10:00 Hrs., del día 09 de agosto de 2019, reunidos en el lugar donde se ejecutaron los trabajos de la obra descrita en la parte superior de la presente acta: ante los C.C. representantes del H. Ayuntamiento Constitucional de Atzalan, Ver., El C. Lic. José Homero Domínguez Landa, C. Argimira Alarcón Andrade L. A. Patricia Barrera Landa, C. Carlos García Domínguez, Ing. José Javier Antonio Gervasio, y el Ing. Carlos Isaac Ávila Hernández; Presidente Municipal, Síndico, Tesorera Municipal, Director de Obras Públicas, Supervisor Externo y Supervisor Responsable de la Obra, respectivamente, Así como el representante legal de la empresa: **URBANIZACIONES EL XALAME S.A. DE C. V.**


**ENTREGA:** C. Ing. Erasmo Hernández Bandala.



## SE HACE ENTREGA DE: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAVIER RIVERA".

Que consiste en:

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	1,644.30
<b>2</b>	<b>EXCAVACIONES</b>		
2.01	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II-A DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	234.90
2.02	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	26.10
2.03	AFINE Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA ) POR MEDIOS MECANICOS AL 90% DE SU PVSM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1,566.00
2.04	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MAQUINA.	M3	339.30
2.05	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES A KM. SUBSECUENTES.	M3/KM	339.30
<b>3</b>	<b>GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>		
3.01	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150KG/CM2, DE 15 X 20 X 50 CM DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	522.00
3.02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	522.00
<b>4</b>	<b>PAVIMENTOS</b>		
4.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL DE 15 CM DE ESPESOR VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE CIMBRA METÁLICA.	M2	939.60
4.02	APLICACIÓN DE ACABADO TEXTURIZADO RAYADO Y VOLTEADOR EN LAS JUNTAS, EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA VEHÍCULOS, INCLUYE APLICACIÓN DE POLVO DE CEMENTO Y APLICACIÓN DE AVIÓN Y PEINE TEXTURIZADOR CON EXTENSIONES.	M2	939.60



# URBANIZACIONES EL XALAME S.A. DE C.V.


URBAXA S.A. DE C.V.

4.03	EMPEDRADO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO RUSTICO, COLOCADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM <sup>2</sup> , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	626.40
4.04	CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	316.80
4.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN PARA CALAFATEO DE 10MM DE ANCHO Y 25MM DE PROFUNDIDAD, A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	316.80
4.06	RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA PARA QUEDAR A NIVEL DE CALLE, INCLUYE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO. RETIRO DEL BROCAL Y TAPA EXISTENTE, TABIQUE Y MEZCLA PARA DAR NIVEL.	PZA	5.00
5	<b>LIMPIEZA GENERAL</b>		
5.01	LIMPIEZA DE ÁREA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBROS, RASPADO Y BARRIDO.	M2	1,644.30

## RECIBE:

Lic. José Homero Domínguez Landa, C. Argimira Alarcón Andrade L. A. Patricia Barreda Landa, C. Carlos García Domínguez, Ing. José Javier Antonio Gervasio, y el Ing. Carlos Isaac Ávila Hernández; Presidente Municipal, Síndico, Tesorera Municipal, Director de Obras Públicas, Supervisor Externo y Supervisor Responsable de la Obra respectivamente.

Quienes asisten como representantes autorizados por el H. Ayto. Constitucional, en el **ACTO DE ENTREGA RECEPCION** de la obra, mediante suscripción del presente documento, con el fin de verificar su determinación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.



URBAXA S.A. DE C.V.

## URBANIZACIONES EL XALAME S.A. DE C.V.

Una vez, verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen y estando de acuerdo en los manifiestos, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y destino de ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo que están en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de la misma y se obliga por la presente a corregir las deficiencias sin costo para el H. Ayuntamiento.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto siendo las 11:00 Hrs., del día antes citado, levantando por constancia de este acuerdo la presente acta en tres tantos donde firman al calce y al margen de todas las hojas quienes intervinieron en ella damos fe.

### ENTREGA POR LA EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Erasmo Hernández Bandala  
Contratista



# URBANIZACIONES EL XALAME S.A. DE C.V.

## RECIBE POR EL H. AYUNTAMIENTO

  
C. Lic. José Homero Domínguez Landa  
Presidente Municipal

  
C. Argimira Alarcón Andrade  
Síndico Único

  
C. Carlos García Domínguez  
Director de Obras Públicas

  
L. A. Patricia Barreda Landa  
Tesorera Municipal

  
Inq. José Javier Antonio Gervasio  
Supervisión Externa

  
Inq. Carlos Isaac Ávila Hernández  
Supervisor Responsable de Obra