

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE LA EMPRESA AL H. AYUNTAMIENTO DE ATZALAN, VER.

Información General de la Obra:

CONCURSO No: IR/FISM-DF/2019300230002
CONTRATO No: MAV/FISM-DF/2019-30-023/0002
No. DE OBRA: 2019300230002
OBRA: MEJORAMIENTO DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE
TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA
TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA CON CLAVE:
30DTV0788D
UBICACIÓN: NAPOALA
IMPORTE: \$ 534,963.12
IVA.: \$ 85,594.10
TOTAL: \$ 620,557.22
ANTICIPO NO APLICA
**PERIODO DE
EJECUCION** Del 26 de enero de 2019 al 20 de febrero de 2019
**FECHA FIRMA DE
CONTRATO** 23 de enero de 2019

En la Comunidad de **Napoala**, del Municipio de Atzalan, Ver., siendo las 10:00 Hrs., del día 25 de febrero de 2019, reunidos en el lugar donde se ejecutaron los trabajos de la obra descrita en la parte superior de la presente acta: ante los C.C. representantes del H. Ayuntamiento Constitucional de Atzalan, Ver., El C. Lic. José Homero Domínguez Landa, C. Argimira Alarcón Andrade L. A. Patricia Barreda Landa, C. Carlos García Domínguez, Ing. José Javier Antonio Gervasio, y el Ing. Rubén Darío Méndez Hernández; Presidente Municipal, Síndico, Tesorera Municipal, Director de Obras Públicas, Supervisor Externo y Supervisor Responsable de la Obra, respectivamente, Así como el representante legal de la empresa: **Inmobiliaria Y Constructora Caldeher S. A. DE C. V.**

ENTREGA: C. Ing. Oscar Calderón Sánchez.

**SE HACE ENTREGA DE: MEJORAMIENTO DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE
TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA
TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA CON CLAVE: 30DTV0788D.**

Que consiste en:

| | | | |
|----------|--|-------|----------|
| 1 | CIMENTACIÓN | | |
| 1.01 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS. | m2 | 269.75 |
| 1.02 | DEMOLICIÓN A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL. | m2 | 10.08 |
| 1.03 | EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | m3 | 17.64 |
| 1.04 | PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 100 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | m2 | 10.08 |
| 1.05 | ZAPATA AISLADA DE 1.20 X 1.20 X 0.20 MTS., DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2., REFORZADA CON VARILLAS DEL No. 4 @ 17 CMS., EN AMBOS SENTIDOS Y CON DADO DE 0.40 X 0.40 X 1.20 MTS., CON 8 VARILLAS DEL No. 4, ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CMS., ALTURA DE LA ZAPATA Y DADO DE 1.40 MTS., INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA. | pieza | 7.00 |
| 1.06 | COLUMNA CIRCULAR DE 30 CMS., DE DIÁMETRO, CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADA CON 6 VARILLAS DEL No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS., INCLUYE: CIMBRA A BASE DE SONOTUBO DE 30 CMS. DE DIÁMETRO, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ml | 34.90 |
| 1.07 | RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | m3 | 13.78 |
| 2 | ESTRUCTURA | | |
| 2.01 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (MON-TEN), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | kg | 2,003.77 |
| 2.02 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 4" X 2" CAL.12, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ml | 320.67 |
| 2.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ZINTRO-ALUM CAL. 26, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | m2 | 287.67 |
| 4 | INSTALACIONES Y PINTURA | | |

| | | | |
|------|---|----|------------|
| 4.05 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. | m2 | 32.46 |
| 4.06 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. | m2 | 269.75 |
| 5 | OBRA ADICIONAL | | |
| 5.01 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. | m2 | 1,083.4498 |
| 5.02 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | m2 | 315.38 |
| 5.03 | MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | m2 | 65.28 |
| 5.04 | CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | ml | 52.15 |
| 5.05 | APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y MUROS CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | m2 | 65.28 |

RECIBE:

Lic. José Homero Domínguez Landa, C. Argimira Alarcón Andrade L. A. Patricia Barrera Landa, C. Carlos García Domínguez, Ing. José Javier Antonio Gervasio, y el Ing. Alejandro López Luis; Presidente Municipal, Síndico, Tesorera Municipal, Director de Obras Públicas, Supervisor Externo y Supervisor Responsable de la Obra respectivamente.

Quienes asisten como representantes autorizados por el H. Ayto. Constitucional, en el **ACTO DE ENTREGA RECEPCION** de la obra, mediante suscripción del presente documento, con el fin de verificar su determinación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Una vez, verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen y estando de acuerdo en los manifiestos, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y destino de ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo que están en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no

exime a la dependencia ejecutora o constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de la misma y se obliga por la presente a corregir las deficiencias sin costo para el H. Ayuntamiento.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto siendo las 11:00 Hrs., del día antes citado, levantando por constancia de este acuerdo la presente acta en tres tantos donde firman al calce y al margen de todas las hojas quienes intervinieron en ella damos fe.

ENTREGA POR LA EMPRESA CONTRATISTA



Inq. Oscar Calderón Sánchez
Contratista

RECIBE POR EL H. AYUNTAMIENTO

C. Lic. José Homero Domínguez Landa
Presidente Municipal

C. Argimira Alarcón Andrade
Síndico Único

L. A. Patricia Barreda Landa
Tesorera Municipal

C. Carlos García Domínguez
Director de Obras Públicas

Inq. José Javier Antonio Gervasio
Supervisión Externa

Inq. Rubén Darío Méndez Hernández
Supervisor Responsable de Obra