



**INMOBILIARIA Y  
CONSTRUCTORA  
CALDEHER, SA DE CV**

VIOLETAS LT-17 MZ 41  
COL. VICENTE LOPEZ  
CD. CARDEL MPIO. LA ANTIGUA

Teléfono: 2291-545878  
TEL: 229240 82 05  
Correo: caldeher\_sa@com

## **ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE LA EMPRESA AL H. AYUNTAMIENTO DE ATZALAN, VER.**

Información General de la Obra:

**CONCURSO No:** IR/FISM-DF/2019300230062  
**CONTRATO No:** MAV/FISM-DF/2019-30-023/0062  
**No. DE OBRA:** 2019300230062  
**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE  
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN  
TELEBACHILLERATO ZAPOTE REDONDO CON  
CLAVE: 30ETH0622B  
**UBICACIÓN:** ZAPOTE REDONDO  
**IMPORTE:** \$ 767,241.38  
**IVA.:** \$ 122,758.62  
**TOTAL:** \$ 890,000.00  
**ANTICIPO** NO APLICA  
**PERIODO DE  
EJECUCION** Del 15 de abril de 2019 al 26 de abril de 2019  
**FECHA FIRMA DE  
CONTRATO** 12 de abril de 2019

En la Comunidad de **Zapote Redondo**, del Municipio de Atzalan, Ver., siendo las 10:00 Hrs., del día 29 de abril de 2019, reunidos en el lugar donde se ejecutaron los trabajos de la obra descrita en la parte superior de la presente acta: ante los C.C. representantes del H. Ayuntamiento Constitucional de Atzalan, Ver., El C. Lic. José Homero Domínguez Landa, C. Argimira Alarcón Andrade L. A. Patricia Barreda Landa, C. Carlos García Domínguez, Ing. José Javier Antonio Gervasio, y el Ing. Rubén Darío Méndez Hernández; Presidente Municipal, Síndico, Tesorera Municipal, Director de Obras Públicas, Supervisor Externo y Supervisor Responsable de la Obra, respectivamente, Así como el representante legal de la empresa: **Inmobiliaria Y Constructora Caldeher S. A. DE C. V.**

**ENTREGA:** C. Ing. Oscar Calderón Sánchez.

**SE HACE ENTREGA DE: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE  
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELEBACHILLERATO ZAPOTE  
REDONDO CON CLAVE: 30ETH0622B.**

Que consiste en:

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDA D	CANTIDA D
<b>1</b>	<b>CIMENTACIÓN</b>		
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	m2	613.70
1.02	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m3	55.13
1.03	PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 100 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m2	31.50
1.04	ZAPATA AISLADA DE 1.50 X 1.50 X 0.20 MTS., DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2., REFORZADA CON VARILLAS DEL No. 4 @ 17 CMS., EN AMBOS SENTIDOS Y CON DADO DE 0.60 X 0.60 X 1.50 MTS., CON 8 VARILLAS DEL No. 4, ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS., ALTURA DE LA ZAPATA Y DADO DE 1.70 MTS., INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA.	pieza	14.00
1.05	COLUMNA CIRCULAR DE 40 CMS., DE DIÁMETRO, CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADA CON 6 VARILLAS DEL No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS., INCLUYE: CIMBRA A BASE DE SONOTUBO DE 40 CMS. DE DIÁMETRO, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ml	66.09
1.06	RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m3	19.22
<b>2</b>	<b>ESTRUCTURA</b>		
2.01	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (MON-TEN), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	kg	3439.37
2.02	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL (PLACA. ÁNGULO, REDONDO, ETC.), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	kg	273.93
2.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 4" X 2" CAL.12, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ml	509.60
2.04	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 EN HERRERIA CON DESARROLLO DE 0.30 M2. EN AMBAS CARAS POR M2. DE CLARO, INCLUYE: DOS APLICACIONES DE PINTURA.	m2	613.70

2.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ZINTRO-ALUM CAL. 26, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	613.70
3	<b>DESAGÜES PLUVIALES</b>		
3.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA CALIBRE 24, CON DESARROLLO DE 60 CMS., INCLUYE: MATERIAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ml	72.80
3.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC DE 3" EN BAJANTES Y DESAGÜES DE AGUAS PLUVIALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ml	32.25
3.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° DE PVC SANITARIO DE 75 MM. (3") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pieza	18.00
4	<b>PINTURA</b>		
4.01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA.	m2	83.28
4.02	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	m2	561.812

**RECIBE:**

Lic. José Homero Domínguez Landa, C. Argimira Alarcón Andrade L. A. Patricia Barreda Landa, C. Carlos García Domínguez, Ing. José Javier Antonio Gervasio, y el Ing. Rubén Darío Méndez Hernández; Presidente Municipal, Síndico, Tesorera Municipal, Director de Obras Públicas, Supervisor Externo y Supervisor Responsable de la Obra respectivamente.

Quienes asisten como representantes autorizados por el H. Ayto. Constitucional, en el **ACTO DE ENTREGA RECEPCION** de la obra, mediante suscripción del presente documento, con el fin de verificar su determinación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Una vez, verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen y estando de acuerdo en los manifiestos, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y destino de ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo que están en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de la misma y se obliga por la presente a corregir las deficiencias sin costo para el H. Ayuntamiento.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto siendo las 11:00 Hrs., del día antes citado, levantando por constancia de este acuerdo la presente acta en tres tantos donde firman al calce y al margen de todas las hojas quienes intervinieron en ella damos fe.

Ingeniería  
**CIVIL**

**INMOBILIARIA Y  
CONSTRUCTORA  
CALDERER, SA DE CV**

VIOLETAS LT.17 MZ.41  
COL. VICENTE LOPEZ  
CD. CARDEL MPIO. LA ANTIGUA

Teléfono: 2291.545878  
TEL: 229240 62 05  
Correo: caldehar\_ga@com

## ENTREGA POR LA EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Oscar Calderón Sánchez  
Contratista

## RECIBE POR EL H. AYUNTAMIENTO

  
C. Lic. José Homero Domínguez Landa  
Presidente Municipal

  
L. A. Patricia Barreda Landa  
Tesorera Municipal

  
C. Argimira Alarcon Andrade  
Síndico Único

  
C. Carlos García Domínguez  
Director de Obras Públicas

Ing. José Javier Antonio Gervasio  
Supervisión Externa

Ing. Rubén Darío Méndez Hernández  
Supervisor Responsable de Obra