



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL CONTRATISTA AL H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO:	ATZALAN, VER.
NO. DE OBRA:	2019-30-023/0080
DESCRIPCION DE OBRA:	"AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (EN CALLE ALEJANDRINAS)"
UBICACIÓN:	COLONIAS PEDERNALES

R.F.C	NUM. DE CONTRATO	FECHA DE INICO	FECHA DE TERMINO
CCP160302QB7	MAV/FISM-DF/2019-30-023/0080	15/08/2019	21/10/2019

CONTRATISTA

NOMBRE Y / O RAZON SOCIAL:

CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROYECTOS ELECTROMECHANICOS DSVER S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCION:

V INSURGENTES No. 200, COLONIA SANTA LUCRESCIA, TIERRA BLANCA C.P 95170

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

ING. NOE SALAS AGUILAR

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO:

OBRAS PUBLICAS

EN ATZALAN VER, EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2019, REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS , EL H. AYUNTAMIENTO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIOERMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS; POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 204,494.11

ESTIMACIONES TIPO DE ESTIMACION:	FACTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE	SALDO
ANTICIPO				
EST.NO. 1		14 DE AGOSTO DEL 2019	\$ 153,740.29	\$ 153,740.29
EST. No. 2 FINIQUITO		14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	101,806.34	0.00
RETENCION DEL 5 AL MILLAR			\$ 2,534.45	
SUMAS IGUALES			\$ 796,918.53	\$ 0.00

CORCEGA MZNA. 6 LOTE 12 DEPTO 74 FRACC. VALLE REAL XALAPA VER.

R.F.C: CCP160302QB7 2281322924

noe8642@hotmail.com



**ACTA DE ENTRAGA RECEPCION DEL CONTRATISTA AL H.
AYUNTAMIENTO**

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA
EL REPRESENTANTE LEGAL

ING. NOE SALAS AGUILAR

RECIBE

TESORERO MUNICIPAL

L.A. PATRICIA BARRERA LANDA

DIRECTOR DEL DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS

C. CARLOS GARCIA DOMINGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE HOMERO DOMINGUEZ LANDA